

# ARBETSMILJÖPLAN

## Arbetsplatsens arbetsmiljöorganisation

### UPPDRAGSTAGARE

Företag: Säker Bostad AB

Adress: Bangatan 13

Telefon 08-400 251 90

### ARBETSSTÄLLE

Brf Tröskverket

Adress: Dalgårdsvägen 4

121 33 Enskededalen

### BYGGHERRE

Anna Nielsen

### BYGGHERRENS OMBUD

070-4078496

### ARBETSLEDNING

Projektledare Robin Persson

Arbetsledare Joakim Didenbäck

### SAMORDNINGSANSVAR VID PROJEKT

#### Bas-U

Säker Bostad AB

Kontaktperson: Damian Neubauer

Telefon 073 518 51 95

E-post [dane@sakerbostad.se](mailto:dane@sakerbostad.se)

### ARBETSMILJÖ/ ORGANISATION

Arbetsmiljösamordnare

Damian Neubauer

#### Bas-P

Säker Bostad AB

Kontaktperson: Damian Neubauer

Telefon 073 518 51 95

E-post [dane@sakerbostad.se](mailto:dane@sakerbostad.se)

### FÖRSÄKRINGSBOLAG

Länsförsäkringar

### ENTREPRENADTID

Start: 2020-11-23

Slut: 202-05-30

**VID NÖDSITUATION RING 112**

## ALLMÄNNA ORDNINGSG- OCH SKYDDSREGLER

**Arbetskada:** Arbetsgivaren tillhandahåller med blanketter

**Sjukvårdsutrustning:** Skall vara komplett och finnas tillgänglig.

**Personalutrymmen:** Skall hållas i sådant skick att otrivsel inte uppstår

**Ordning på arbetsplatsen:** God ordning ska gälla på arbetsplatsen. Detta skapar trivsel och framkomlighet och kan förhindra många olyckor. Rivet och demonterat material samt byggmaterial får inte lagras i trapphus eller andra utrymmen som hyresgäster har tillgång till. Allmänt skall åtgärd vidtagas efter varje arbetsdag så att mindre barn inte kan nyttja ställningar eller byggstegar från markplan. Alla på arbetsplatsen ansvarar själva dagligen för erforderliga skyddsåtgärder samt städning med hänsyn till entréer, uteplatser, gång- och gatutrafik.

**Personlig skyddsutrustning:** Skyddsskor med spiktrampskydd, skyddsglasögon, handskar, hörselskydd mm. som arbetsledare anbefallt skall användas. Skyddsanordningar skall vara applicerade på alla skärande handverktyg. Vid arbeten som dammar skall inandningsskydd bäras.

**Lyft av material:** Lyftredskap får ej vara skadade. Kontrollera att last ej överskrider max last för lyftredskap.

**Tunga lyft:** Tunga lyft skall undvikas. Inga tunga lyft utförs av ensam montör. Förebyggs genom att använda hjälpmedel så som trapplyft.

**Höjdarbeten:** Vid arbete från ställning skall ställningen kontrolleras vad avser montering innan den beträds. Vid arbete på hög höjd skall skyddsräcke alternativt säkerhetslina användas.

**Skyddsanordningar:** Innan ett arbete påbörjas ska man alltid kontrollera att erforderliga skyddsanordningar är korrekta och säkert utförda. Ett arbete kan innebära att man måste sätta upp en tillfällig avspärrning omkring arbetsplatsen för att förhindra att någon skadar sig.

**Brandfara och brandberedskap:** Det är nödvändigt att utrymningsvägar hålls fria. Man bör förvissa sig om var brandsläckare finns.

**Bullrande verksamhet:** Åtgärder för att minska hörselskadligt buller ska vidtas av alla verksamma på arbetsplatsen. Detta görs genom att använda sådana maskiner och utrustningar som ger så lite buller som möjligt.

**Elsäkerhet:** Ej behörig installatör får inte göra ingrepp i elanläggningen – tillfälligt eller permanent. Endast byte av säkringar får utföras. Var rädd om kablarna – de skadas lätt. Låt ej kablar ligga oskyddade där skaderisk föreligger. Skadade elkablar får under inga omständigheter användas. Om skada på elkabel upptäckts – underrätta genast arbetsledare.

**Under-/ sidoentreprenör:** Under-/ sidoentreprenör ska tillse att den egna personalen får del av dessa regler. Varje entreprenör tillhandahåller ev. särskilda skyddsutrustningar samt personliga skyddsutrustningar för sina anställda och svarar för att egen utrustning fortlöpande besiktigas och underhålls.

**Beredskap vid olycka:** Beredskapsplan att följa vid olycka är informerad till samtliga på arbetsplatsen och finns anslagen/ utdelad.

**Farliga ämnen:** Användning av mindre hälsofarligt material. Arbetsuppgifter med farliga ämnen får endast utföras av godkänt företag. Placering/ förvaring av dessa skall ske i låst utrymme.

## RISKÖVERSIKT

### ARBETEN MED SÄRSKILD RISK SOM KAN FÖREKOMMA

NEJ JA

1. Arbete med risk för fall från högre höjd än två meter.		X
2. Arbete som innebär risk att begravas under jordmassor eller sjunka ner i lös mark.	X	
3. Arbete som kan medföra exponering för kemiska och biologiska ämnen.	X	
4. Arbete som kan medföra exponering för joniserande strålning.	X	
5. Arbete i närheten av högspänningsledning.	X	
6. Arbete med risk för drunkning.	X	
7. Arbete i brunnar eller tunnlar samt anläggningsarbete under jord.	X	
8. Undervattensarbete med dykarutrustning.	X	
9. Arbete i kassun under förhöjt lufttryck.	X	
10. Arbete vid vilket sprängämnen används.	X	
11. Arbete vid vilket lansering, montering och nedmontering av tunga byggelement eller tunga formbyggnadselement ingår.	X	
12. Arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik.	X	
13. Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen.	X	
14. Arbete som medför kvartsdamm	X	
15. Arbete som medför buller		X
16. Arbete som medför risk för tredje man		X
17. Arbete med stegar och arbetsbockar som innebär risk för personskada		X

## NÖDLÄGESBEREDSKAP

### Vid arbetsolycka:

- \* Evakuera skadade

Vid elolycka: Bryt strömmen, om detta ej är möjligt ta inte direkt i den skadade utan använd klädesplagg eller annat isolerande material för att avlägsna den skadade från spänningskällan.

- \* Larma räddningstjänsten **112**
- \* Ge första hjälpen
  - \* Andning
  - \* Blödning
  - \* Chock
- \* Skölj rikligt med vatten vid brännskada
- \* Larma platsledningen
- \* Ordna vägvisning
- \* Avspärra området

### Vid brand och explosion:

- \* Kväv mindre brand
- \* Stäng av eventuella maskiner
- \* Varna dina medarbetare
- \* Larma räddningstjänst **112**
- \* Larma platsledningen
- \* Spärra av området

### Vid hot och sabotage:

- \* Vidrör ej okända föremål
- \* Larma platsledningen
- \* Spärra av området
- \* Larma polisen **112**